

# 重庆美豪汽车玻璃有限公司年产 30 万片汽车挡风玻璃项目

## 竣工环境保护验收意见

2024 年 5 月 10 日，重庆美豪汽车玻璃有限公司组织环保专家召开了“年产 30 万片汽车挡风玻璃项目”竣工环境保护验收会，验收组通过现场踏勘，以及听取建设单位对该项目在建设过程中执行环境影响评价和“三同时”制度情况的介绍，查阅相关资料后形成了以下竣工环境保护验收意见：

### 一、工程建设基本情况

#### （一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：重庆市万州区龙都街道大塘边社区（万州经开区）。

环评及批复主要建设内容：重庆美豪汽车玻璃有限公司在重庆市万州经济技术开发区九龙园建设“年产 30 万片汽车挡风玻璃项目”，该项目总投资 1000 万元，新征土地 24991.7 平方米，新建厂房和配套设施 18118.32 平方米，包括 3 座厂房和 1 栋综合楼，建筑面积均为 6240 平方米，丝网印刷车间建筑为 1340 平方米，为钢架结构，单层，层高 8.5 米，其中 1 号厂房内布置 2 条钢化玻璃生产线，2 号厂房布置 2 条夹胶玻璃生产线。同时配套建设供水、供电等公用工程，建成后形成年产 30 万片汽车玻璃的生产能力。

项目实际建设情况：新建厂房和配套设施包括 3 座厂房和 1 栋综合楼，1、2 号厂房建筑面积均为 6240 平方米，为钢架结构，单层，层高 8.5 米，其中 1 号厂房内建成 1 条钢化玻璃生产线，其他生产线未建设。

#### （二）建设过程及环保审批情况

1、《重庆美豪汽车玻璃有限公司年产 30 万片汽车挡风玻璃项目环境影响报告表》（重庆大学，2015 年 8 月）；

2、《重庆市建设项目环境影响评价文件批准书》（渝（万）环准[2015]276 号，2015 年 08 月 31 日）；

3、2022 年 3 月 2 日完成固定污染源排污登记，登记编号：91500101355671081C001W。

#### （三）验收范围

本次验收包括 3 座厂房和 1 栋综合楼，其中 1 号厂房内建成 1 条钢化玻璃生

产线，其他生产线未建设，本次仅验收已经建成的钢化玻璃生产线，以及项目环评和环评批复中要求的各项环保设施（废水、废气、噪声、固废及环境风险等设施）的建设及运行情况；并对环保管理制度落实情况进行核查。

## 二、工程变动情况

变化内容：一项目未上丝网印刷、热弯成型工序，不产生印刷废气；项目未上清洗工序，不产生清洗废水。二项目仅建成1条钢化玻璃生产线，其余生产线未建设。三产品由汽车玻璃变为平板钢化玻璃，产品用途变更，但是工艺、原材料，产品的属性、产排污情况未变。根据关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知，该项目的变动不属于重大变动，应纳入竣工环境保护验收管理。

## 三、环境保护设施建设情况

### 1、废水

生产废水：打磨阶段的生产过程中切割后的玻璃还需对边角进行磨光，在磨边机磨边的同时，在砂轮与玻璃接触部位冲水，以免产生玻璃粉尘。打磨冲洗水静置沉淀后，上层清液循环回用于打磨工序。所产生生产废水不外排。

生活污水采用生化预处理达到万州化工园污水处理厂工业废水接管标准后排入化工园区污水管网，送化工园区污水处理厂进行深度处理后排入长江。

### 2、噪声

项目噪声主要来自于切割机、打磨机、空压机等各种生产设备运行产生的噪声，其声级值为70~90dB(A)。项目选用低噪声设备，经过合理布局、进行隔声、减震处理。

### 3、固体废物

项目生产过程中产生的固体废物为一般工业固废、危险固废、生活垃圾。

#### (1) 一般固体废物

废玻璃、玻璃磨边粉末交由玻璃原片供应厂回收利用处理。废包装主要是PVB胶片废包装、废弃的玻璃支撑木架等，外售废品回收站；项目生产过程中会产生少量的PVB胶片边角料，不合格夹胶玻璃中产生少量废弃PVB胶，交由原厂回收利用处理，不随意丢弃与处置。

#### (2) 危险废物

在机修过程中会产生含油废棉纱、废机油、废油墨桶及废丝网布等。在车间

设置危险废物暂存间，集中收集暂存，委托有资质单位进行收集处置。

(3) 生活垃圾：收集后交由环卫部门处理。

#### 4、其他

本项目的卫生防护距离设置结果为项目丝印车间边界周边 50 米为卫生防护距离。经现场踏看，该范围内无居民区、学校、医院及企业宿舍等敏感设施，且丝印车间未建设，无废气环境影响。

### 四、环境保护设施调试效果

验收监测期间，项目运行稳定。

#### 1、废水

检测结果表明：验收监测期间，项目生活废水检测结果符合满足《万州化工园污水处理厂工业废水接管标准》。

#### 2、噪声

验收监测期间，该项目厂界噪声昼夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3 类标准限值要求。

### 五、验收组现场检查情况及结论

重庆美豪汽车玻璃有限公司“年产 30 万片汽车挡风玻璃项目”环保审批手续及环保档案资料齐全，项目环保设施及环境管理措施已按环评及批复要求落实；验收监测结果满足相关排放标准要求，项目可以通过竣工环境保护验收。

### 六、建议

定期维护废水沉淀池，确保废水不外排。

### 七、验收人员信息

建设单位（盖章）：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_

验收专家： 胡夏 联系电话： 13896335925

验收专家： 向承翔 联系电话： 15084372266

2024 年 5 月 10 日